

BlowerDoor-test



Projekt: BD000334

Udført D. 09-06-2016

Testen er udført for:

Søgårdbyg A/S
Flensborg Landevej 22, 6200 Aabenraa

Testen udført på adressen:

Søgårdsmark 6, Søgård, 6200 Aabenraa

Bygning:

1 plan klubhus på 150 m²

Formål:

At dokumentere at bygningens klimaskærm overholder de krav der er specificeret i Bygningsreglementet BR 10:

Luftskiftet i nye huse må maksimalt være 1.5 l / s / m² opvarmet etageareal, ved en trykforskel på 50 Pa.

Testen udføres efter standarden DS/EN 13829**Anvendt udstyr: Minneapolis BlowerDoor™**

Der er under testen foretaget midlertidig afdækning af:
Ventilatorer og Gulvafløb.

Testresultat:

test undertryk	1,11	liter/sekund/m²
test overtryk	1,14	liter/sekund/m²
test gennemsnit	1,12	liter/sekund/m²

I henhold til BR 10 er testen bestået

Bilag: Testrapport for under-og overtryk.